



Тула-Сталь

Общество с ограниченной ответственностью

«ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»

300016 Тула,

Улица Пржевальского, д. 2

Тел.: +7 (4872) 45-68-72

E-mail: office@tula-steel.ru

Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и
монтажных организаций
«Стройкорпорация»

141201, Московская область. Г. Пушкино,
мкр Междуречье, ул. Славянская, д. 2

№ 01-02/880

от « 09 » 11 20 18 г.

О результатах рассмотрения жалобы

18.09.2018 ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» была направлена жалоба (исх. № 01-02/880) на неисполнение АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» условий договора подряда, заключенного с нашей компанией.

Согласно ч. 1 ст. 55.14 Градостроительного кодекса Российской Федерации жалобы на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иные обращения, поступившие в саморегулируемую организацию, подлежат рассмотрению саморегулируемой организацией в течение тридцати календарных дней со дня их поступления, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок. Саморегулируемая организация по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) своих членов, а также обращения, не являющегося жалобой, но требующего в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации рассмотрения, принимает соответствующее решение. Указанное решение или в случае, если принятие решения не требуется, ответ на обращение направляется лицу, направившему жалобу или иное обращение, посредством почтового отправления по почтовому адресу, указанному в жалобе или ином обращении, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе или ином обращении.

Учитывая вышеизложенное, просим сообщить о результатах рассмотрения жалобы ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ». Ответ просим направить на адрес электронной почты: office@tula-steel.ru.

Генеральный директор

Е.А. Лещев

СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ
СРО-СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
АВЕРИСЯН Н.А.

Вх. № 646
« 22 » 11 20 18 г.

Исп. Ротарь С.Г.



Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»

Президент

141201, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, info@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 / КПП 503801001 / ОГРН 1095000001502

ПРИКАЗ

от 02.04 2018г. № 158

1. Для контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», уведомившую Ассоциацию о намерении заключать договора строительного подряда с использованием конкурентных способов, организовать **постоянную проверку** деятельности таких членов с 01 апреля 2018г. по 31 декабря 2018г.

2. Контроль производить в соответствии с Системой контроля выполнения договорных обязательств членами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (Протокол №27 от 22 марта 2018г. Общего собрания Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

3. Назначить Контрольную комиссию за деятельностью членов Ассоциации, заключившими договора строительного подряда с использованием конкурентных способов в составе:

Председатель Контрольной комиссии - **С.Г. Ткаченко** (Начальник контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

Член Контрольной комиссии – **А.В. Якунин** (Главный специалист контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

Член Контрольной комиссии – **К.Н. Абдулкаюмова** (Главный специалист контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

Член Контрольной комиссии – **И.Г. Исламов** (Ведущий специалист контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

Член Контрольной комиссии – **О.В. Воронков** (Ведущий специалист контрольно-экспертного управления Ассоциации СРО «Стройкорпорация»).

4. Контроль за исполнением Приказа возложить на Вице - Президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация» **С.Г. Пятибратова**

Президент

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»

 **И.Э. Лукин**






Ассоциация работодателей

**«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»**

Контрольно-экспертное управление

141201, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, yav@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

«22» 10 2018г. № 5831

Генеральному директору
АО «Промэлектромонтаж -СТН»
Серегину А.С.

Уважаемый Александр Сергеевич!!!

Просим Вас подготовить информацию о ходе выполнения договора подряда № ТЧМС-05371 на выполнение электромонтажных работ в 1-ЭПЗ отделения непрерывной разливки стали кислородно-конверторного цеха поставки SMS-group, заключенного между Вами и ООО «ТулаЧерМет-Сталь» 01 сентября 2017 г., в связи с поступившей жалобой-претензией о выполнении работ со значительным отставанием от согласованных графиков выполнения работ.

С уважением,

Начальник Контрольно-экспертного управления
Ассоциации СРО «Стройкорпорация»



Ткаченко С.Г.

Исп. Якунин А.В.

тел (495) 268 1442 доб 133

Вх. 6963
23.10.18

АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ - СТН»



129085, г. Москва, ул. Ольминского, 7 стр. 1

тел. (495) 780-42-04

E-Mail: pemstn@mail.ru

Исх. № 01/2318/1
От 14 ноября 2018 г.

Начальнику Контрольно-
экспертного управления Ассоциации СРО
«Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.

Уважаемый Сергей Григорьевич !

Между АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» И ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» был заключен договор №ТЧМС-05371 от 01.09.2017г. к данному договору был заключен ряд дополнительных соглашений, а именно ДС №6 на строительство встроенных помещений непрерывной разливки стали ККЦ и №9 на монтаж м/к и оборудования ККЦ, устройство лестнично-лифтовых узлов. Согласно дополнительным соглашениям срок завершения работ - декабрь 2017г.

При выполнении работ мобилизация человеческих ресурсов согласно договора была осуществлена не в полном объеме, так как площадки под строительство согласно ДС №6 и №ДС9 были переданы с задержкой (по графику - октябрь 2017г., реально- январь-март 2018г.). Акты строительной готовности прилагаю.

В связи с задержкой передачи площадки Заказчику был направлен скорректированный график производства работ, на что никакого ответа получено не было.

На текущий момент численность рабочего персонала, включая ИТР, находящегося на рабочих площадках, выше заявленного по договору подряда, что позволяет компенсировать отставание от графика производства работ.

Приложение: «Акты №№ 26,40...», 2 листа.

Генеральный директор

А.С.Серегин

Г.Тула

Акт № 26 от 09.01.18
готовности фундаментов к производству строительно-монтажных работ

Предприятие (заказчик) Литейно-прокатный комплекс. ООО «Тулачермет –Сталь»

Здание. ККЦ. Литейно-прокатный комплекс. Кислородно-конвертерный цех.

Настоящий акт составлен о том, что полы , выполненные по проекту ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ
ГИПРОМЕЗ» М39469.01.06-КЖ14 « Покрытие пола»

(Начертежа, наименования проектной организации)


Соответствуют основным и привязочным размерам проекта и готовы к производству строительно-монтажных работ по встроенным помещениям по проектам : М39469.01.06-АС4, КМ12, ЭМ13, ЭО4, ОВ9; М39469.01.06-АС15, КМ17, ВК4, ЭМ9, ЭО7, ОВ11; М39469.01.06-АС18, КМ4, ВК1, ЭМ8, ОВ4

Замечания представителя организации: _____

Начальник участка ЗАО «Штрабаг»

Сохач А.А.

Представитель строительно-монтажной организации
АО «ПЭМ-СТН»

Г. Тула

Акт № 40 от 29.01.18
готовности м/к к производству строительно-монтажных работ

Предприятие (заказчик) Литейно-прокатный комплекс. ООО «Тулачермет – Сталь»

Здание. ККЦ. Литейно-прокатный комплекс. Кислородно-конвертерный цех.

Настоящий акт составлен о том, что полы, выполненные по проекту ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» М39469.01.06-КЖ14 «Отделение непрерывной разливки стали. Покрытие пола»

(Начертежа, наименование проектной организации)

Соответствуют основным и привязочным размерам проекта и готовы к выполнению строительно-монтажных работ по проектам ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» М39469.01.06-АС1, КМ18 « Помещение дежурного персонала МНЛЗ» и М39469.01.06-АС6, КМ14 «Помещение учета и контроля с комфортаблоком»


Замечания представителя организации: _____

Начальник участка ЗАО «Штрабаг»



Сохач А.А.
Stahl Walzwerk

Представитель монтажной организации



Луриков К.И.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел./факс (4872) 36-26-55, E-mail: priok@rosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 46-10/9-С-2018

г. Тула, Пролетарский р-н, по ул.

(место составления акта)

23 ноября 2018г.

(дата составления акта)

Пржевальского

15-15

(время составления акта)

По адресу: 300016, Россия, Тульская обл., г. Тула, Пролетарский р-н, по ул. Пржевальского.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора

(наименование документа с указанием реквизитов документа, даты, фамилии, имени, отчества и с.ч. лица, если известно, должностное лицо)

Демичева Виктора Николаевича от 07.11.2018г. № 1-1773-р

(наименование документа с указанием реквизитов документа, даты, фамилии, имени, отчества и с.ч. лица, если известно, должностное лицо)

была проведена выездная проверка в отношении: акционерного общества «Промэлектромонтаж-СТН»

(наименование лица, если известно, наименование юридического лица)

(АО «Промэлектромонтаж-СТН»), ИНН 7718530494.

(в том числе фирменное наименование юридического лица)

объекта капитального строительства «ООО «Тулачермет-Сталь». Литейно-прокатный комплекс. Третий пусковой комплекс».

Дата и время проведения проверки: с 12.11.2018г. 10ч.00мин. по 23.11.2018г. 15ч.00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5рабочих дней /39рабочих часов

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: Приокским Управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Гужков Константин Эдуардович, руководитель проекта АО «Промэлектромонтаж-СТН»

(фамилия, имя, отчество (в случае его отсутствия), должность, дата, время)

12.11.2018г. 10ч.00мин.



К.Э. Гужков

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лица, проводившие проверку:

- 1) Колобенкова Елена Николаевна - государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора и надзора за саморегулируемыми организациями (далее - МОГСННСПРО).

При проведении проверки присутствовали: Гужков Константин Эдуардович, руководитель проекта АО «Промэлектромонтаж-СТН», доверенность № 873 от 12.11.2018г.; Насонов Александр

Александрович, по доверенности от 15.11.2018 №847

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

Проведена проверка юридического лица Акционерного общества «Промэлектромонтаж – СТН» (АО «Промэлектромонтаж – СТН»), ОГРН 1047796890536, место нахождения юридического лица: 142103, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ПОДОЛЬСК, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 2, с целью контроля выполнения п. 1 ранее выданного предписания от 29.06.2018 №21-10/9-С-2018-1.

При проведении проверки установлено, что пункт 1 ранее выданного предписания от 29.06.2018 №21-10/9-С-2018-1, а именно: При проведении проверки не представлена исполнительная документация на выполненные работы, а именно: технологические помещения МНЛЗ, санузел с полудушем в осях 107-108, ряд М. Каркас; технологическое оборудование Объекта ККЦ – устранил.

АО «Промэлектромонтаж-СТН» представлена исполнительная документация технологические помещения МНЛЗ, санузел с полудушем в осях 107-108, ряд М. Каркас; технологическое оборудование Объекта ККЦ.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено

(с указанием характера нарушения, лиц, ответственных за нарушение)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) не выявлено.

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

К акту прилагаются копии:

1. Распоряжение от 07.11.2018г. № 1-1773-р;
2. Доверенность № 873 от 12.11.2018г.;
3. Доверенность от 15.11.2018 №847;

Подписи проверяющих:


(подпись)

Е.Н. Колобенкова
(гражданская подпись)

Государственный инспектор МОГСНиНСРО
Приокского управления Ростехнадзора
(должность)

С актом ознакомлен и один экземпляр акта получил _____

(подпись, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

_____ (имя должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

(подпись)

(подпись/подпись)

(подпись)

«23» ноября 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) производящего проверку)

(подпись)

(подпись/подпись)

(подпись)

« » 2018г.

Секретариат
Министерства
экономического
развития
и торговли
Российской
Федерации
10/11/2018



Ассоциация работодателей
«Саморегулируемая организация «Объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация»
Президент

141201, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, info@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

«27» 11 20 18 г. № 655

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ»
Е.А. Лещеву

Уважаемый Евгений Александрович!

На Ваше письмо №01-02-1070 от 09.11.2018г. о результатах рассмотрения жалобы на члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН», сообщаю, что при проведении проверочных мероприятий силами Ассоциации СРО «Стройкорпорация» выявлено, что по договору №ТЧМС-05371 от 01.09.2017г. Вами заключены дополнительные соглашения к данному договору. Строительные площадки, по дополнительным соглашениям, переданы к производству строительно-монтажных работ силами АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» с большими задержками по срокам передачи в соответствии с договорными обязательствами. На основании Письма АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» №01/2318/1 от 14.11.2018г. численность работников АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН», на текущий момент выполняющих работы в соответствии с договором №ТЧМС-05371 от 01.09.2017г. выше заявленного по договору подряда, что позволяет компенсировать отставание от графика производства работ. В соответствии с Актом проверки №46-10/9-С-2018 от 23.11.2018г. Приокского управления Ростехнадзора при проведении проверки не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, следовательно, работы по данному договору выполняются в строгом соответствии с проектно-сметной документацией.

В соответствии с вышеизложенным, Ассоциацией СРО «Стройкорпорация» при рассмотрении жалобы на АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» на выполнение работ по договору №ТЧМС-05371 от 01.09.2017г. принято решение не принимать к данному обществу мер дисциплинарного воздействия.

- Письмо ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» №01-02/1070 от 09.11.2018г. – 1 лист.
- Письмо АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» №01/2318/1 от 14.11.2018г. – 1 лист.
- Акт №26 от 09.01.2018г. готовности фундаментов к производству строительно-монтажных работ – 1 лист.
- Акт №40 от 29.01.2018г. готовности фундаментов к производству строительно-монтажных работ – 1 лист.
- Акт проверки №46-10/9-С-2018 от 23.11.2018г. Приокского управления Ростехнадзора – 3 листа.

Президент

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»



И.Э. Лукин