

Региональная служба государственного строительного надзора
Ростовской области

пр. Буденновский, 17, г. Ростов-на-Дону, 344002,
e-mail: rsgsnro@rsgsnro.donland.ru, <http://bldnadz.donland.ru>, тел. (8-863)-269-80-01, факс-(8-863)-269-79-66

Номер дела 02.02.144

ПРЕДПИСАНИЕ № 02.02.144/2
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

Копия
ВЕРИ
Генеральный директор
Абраменко С.Н.

г. Новочеркасск
(место составления)

“ 28 ” марта 2016 г.

Выдано:

ООО «БиоПласт»

(наименование застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство)

в отношении строительства, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)

объект капитального строительства:

Очистные сооружения дождевого стока с аккумулирующей емкостью СТС
«Мега Ростов»

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:

Аксайский проспект, 23, г. Аксай, Аксайский район, Ростовская область, Россия.

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки
составлен акт

№ 02.02.144/2 от 28 марта 2016 г

на основании которого предписываю:

1. Представить в соответствии с требованием проектной документации (п.7., лист №60., SYC518-N2758-2014-ООС) результаты производственно экологического контроля (ПЭК) мониторинга в области охраны окружающей среды за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве объекта, а именно проектное решение предусматривает осуществлять ПЭК во время строительства объекта.
2. Выполнить ведение общего журнала работ в соответствии с требованием РД-11-05-2007, а именно:
 - 2.1. Заполнить в полном объеме Раздел 1 «Список инженерно-технического персонала лица, осуществляющего строительство».
 - 2.2. Заполнить в полном объеме Раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства».
 - 2.3. Заполнить в полном объеме Раздел 6 «Перечень исполнительной документации».
3. Представить в соответствии с требованием (п.6.13. СП 48.13330.2011) в полном объеме исполнительную документацию по строительству наружных сетей водоснабжения и теплоснабжения объекта, а именно:

3.1. Исполнительные геодезические планы, **профили** участков сетей инженерно-технического обеспечения.

3.2. Документы подтверждающие качество примененных материалов. Требованиями (п.6.13. СП 48.13330.2011) установлено, что лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию.

4. Выполнить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Общие требования» и СНиП 12.04.2002 «Строительное производство» организацию рабочих мест при выполнении земляных работ по устройству котлована аккумулирующего резервуара, а именно устройству прохода людей в котлован. Требование п.5.2.3, СНиП 12-04-2002 предусматривает устройство для прохода на рабочие места при разработке котлована устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или приставные лестницы длиной не более 5 метров.

В соответствии с требованиями ч.6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков запрещается.

(виды нарушений, ссылки на нормативные правовые акты, технические регламенты, проектную документацию, меры по устранению нарушений с указанием сроков их выполнения)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или заказчик, либо лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 6 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания уведомить в срок до **12 мая 2016 года**.

Новочеркасский территориальный отдел РС ГСН РО:

346421 г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 105 литер А, тел (факс): (8635) 26-09-27

(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)



(подпись)

А.В. Подлобашников
(расшифровка подписи)

ведущий специалист Новочеркасского
территориального отдела
(должность)

Экземпляр предписания получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)

“ 28 ” марта 2016 г.



(подпись)

Кочин Н.С.
(расшифровка подписи)

начальник участка ООО «БиоПласт», по
доверенности ООО «БиоПласт», №12 от
01.02.2016.

(должность)

“ ” Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)